

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพธารมณ์ จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลและงานประเพณี	เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๖,๗๒๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขไฟฟ้าและหมอกควัน	เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ไฟฟ้าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓				๑๗,๗๕๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการสวมหมวกนิรภัย	เพื่อจ่ายตามโครงการสวมหมวกนิรภัย	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร	เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัยภายในอาคาร	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	-	๗๐,๐๐๐	-	๑	๑	๒	๐	๒๔,๔๗๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพนบก	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพนบก (สปสช.)	๑๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๒	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.โพนบก (โครงการออมวันละบาท)	ให้แก่ ประชาชนตำบลโพนบก	๒๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	เงินสำรองจ่าย	จ่ายในกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น	๒๐๑,๑๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	-	๕๔๑,๑๐๐	-	๐	๐	๓	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุน อบต.นาโน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม	อุดหนุน อบต.นาโน ตามโครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓				๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลโพนบก	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพื้หลัง เกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	๑	๐	๕๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน่ายอยู่

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ค่าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.๖๙	✓				๑๐,๘๐๐	สำนักปลัด ปศุสัตว์อำเภอฯ	
๒	โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค.๖๙			✓			สำนักปลัด รพ.สต.โพนบก	
๓	โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการ ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๓๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๙			✓			สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.๖๙			✓			สำนักปลัด	
รวม	๕ โครงการ	-	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	๑	๑	๓	๐	๓๔๕,๘๐๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน่ายอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งโพธิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน ทุ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท. ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้น โครงการสามแยก ถนน คสล.ทางมาบ้านโพนบกน้อย	๒๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	

๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโพนบก จำนวน ๓ สาย	ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโพนบก จำนวน ๓ สาย ดังนี้ สายที่ ๑ ขอยบ้านก้านัน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางวราพร จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายทูล	๔๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙	✓				๔๗๗,๓๐๐	กองช่าง	
---	---	---	---------	-----------------	---	--	--	--	---------	---------	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน่ายู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
		สายที่ ๒ ซอยบ้านนายธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการสามแยกบ้านนายธานี จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนางรุ่ง สายที่ ๓ ซอยบ้านนางบุญมี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร หรือมีผิวแอสฟัลท์ทั้ง ๓ สาย ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบก กำหนด									
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบกน้อย	ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบกน้อย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายบุญมี โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบกกำหนด	๓๗๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	

๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนพัฒนา สายทางเชื่อมมาห้วยหินลาด ขนาด ยกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โนนบกกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.เดิมนานายสมพร จุดสิ้นสุดโครงการสามแยกถนน คสล.มาทางห้วยหินลาด	๒๒๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ สายหนองลุมพุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ สายหนองลุมพุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โนนบกกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม นานายธานี จุดสิ้นสุดโครงการนานายเมือง	๔๙๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙	✓				๔๘๓,๕๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน้ำอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพนเพ็ก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพนเพ็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๐ เมตร โดยก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.โพนบกกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ รางระบายน้ำ คลส.เดิม แยกตรงข้ามบ้าน นายบัวลี จุดสิ้นสุดโครงการรางระบายน้ำ คลส. เดิมแยกบ้านนายโฮม สามแยกถนน คลส.มาทางห้วยหินลาด	๔๔๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านแมด จำนวน ๒ สาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายหลัก หมู่ที่ ๓ บ้านแมด จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายหลักฝั่งขวา ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๙ เมตร คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบกกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางวารี จุดสิ้นสุดโครงการ แยกถนน คลส.เดิมนายมน สายที่ ๒ สายหลักฝั่งซ้าย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๕๙ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบกกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายเทียนทอง จุดสิ้นสุด โครงการบ้านนายทองเพียร	๔๔๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	

๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนอุดม	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนอุดม ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๒๑๐ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบกกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการวางระบายน้ำ คสล.เดิม บ้านนายตุ้ย จุดสิ้นสุดโครงการนายนวันสี	๔๙๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบกกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายคำบุ จุดสิ้นสุดโครงการสี่แยกกลางหมู่บ้าน	๔๙๖,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙	✓				๔๙๕,๕๐๐	กองช่าง	
รวม	๙ โครงการ	-	๙๘๘,๐๐๐	-	๓	๐	๖	๐	๑,๔๕๖,๓๐๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน่่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานและพัฒนาถนนรอบ ตำบล	ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สำนักงานและพัฒนาถนนรอบตำบล	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน่่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้านครพนม	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้านครพนม เพื่อสนับสนุนการ ขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.โพนบก	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน่่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙	✓				๖๙,๙๑๕	กองช่าง	
๓	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาปรับเกรดและปรับปรุงบริเวณสถานที่ จัดเก็บขยะตำบลโพนบก	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๓ โครงการ	-	๑๓๐,๐๐๐	-	๑	๐	๒	๐	๖๙,๙๑๕	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ บ้านเมือ่งน่ายู่
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม)	๔๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	✓				๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
รวม	๑ โครงการ	-	๔๕๐,๐๐๐	-	๑	๐	๒	๐	๔๕๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ -ก.ค.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๕,๓๘๕	Jul-๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	๕,๐๐๐	ม.ค. -ส.ค.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	-	๗๐,๓๘๕	-	๐	๐	๓	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	✓			๔๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒		ค่าจ้างเหมาการจัดสิ่งปฏิกูล	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙					๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๔		ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และงานร้องเรียนร้องทุกข์	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓		✓		๐	สำนักปลัด	
๖		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙					๔,๕๐๐	สำนักปลัด	
๗		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๕,๗๐๐	สำนักปลัด	
๘	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑๘,๔๐๘	สำนักปลัด	
๙		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑๒๕,๓๗๔	สำนักปลัด	
๑๐		ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๑๑		โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ									
๑๒		ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรฯ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๘๒,๕๖๐	สำนักปลัด	
๑๓		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน การป้องกันการทุจริต	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๑๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของทางราชการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๔๖,๔๐๐	สำนักปลัด	
๑๕	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๔๑,๙๓๐	สำนักปลัด	
๑๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๘,๓๖๕	สำนักปลัด	
๑๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๖๓,๐๑๑.๐๐	สำนักปลัด	
๑๘	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๑๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๓,๙๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	ค่าไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๖๐,๗๒๕.๐๐	สำนักปลัด	
๒๑	ค่าบริการโทรศัพท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑,๖๐๕	สำนักปลัด	
๒๒	ค่าบริการไปรษณีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๖๒๔	สำนักปลัด	
๒๓	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๔๒,๘๒๑.๐๐	สำนักปลัด	
๒๔	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓				๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๕	รายจ่ายอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือ สถาบันวิจัยฯ	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๒๖	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	เพื่อจ่ายตามโครงการประชามหมู่บ้าน หรือตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๒๗	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บเอกสารต่างๆใน กองคลัง	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑๐,๐๐๐	กองคลัง	
๒๘	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๘,๙๐๐	กองคลัง	
๒๙		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๔๖,๖๒๙.๐๐	กองคลัง	
๓๐	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม (นอกสถานที่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกให้ บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองคลัง	
๓๑	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑๖,๘๖๔	กองคลัง	
๓๒	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองคลัง	
๓๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองคลัง	
๓๔	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองคลัง	
รวม	๓๔ โครงการ	-	๑,๘๘๔,๐๐๐	-	๓	๑๙	๑๒	๐	๗๐๕,๓๑๘	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๒	วัสดุจรรยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจรรยา	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	-	๐	๐	๓	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓				๙,๒๖๐	กองการศึกษา	
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙					๑๖,๒๗๒	กองการศึกษา	
๒	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองการศึกษา	
๓	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาฯ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองการศึกษา	
๔	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองการศึกษา	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- สนับสนุนอาหารกลางวัน - สนับสนุนจัดการเรียนการสอน - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๔๘๙,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑๘๗,๒๐๐	กองการศึกษา	
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่องดข้อยาหารเสริม (นม) เทแก ๓๗๗. และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ	๙๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๕๒๓,๑๔๘.๐๐	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต พื้นที่เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๒,๔๒๕,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑,๐๕๓,๓๐๐	กองการศึกษา	
รวม	๗ โครงการ	-	๓,๘๙๐,๔๐๐	-	๑	๓	๓	๐	๑,๗๘๙,๑๘๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆด้านงานช่าง	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	จ้างเหมาบริการปรับเกรดถนนลูกรังในตำบลโพนบก	เพื่อจ้างเหมาบริการปรับเกรดถนนลูกรังในตำบลโพนบก	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓				๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๓ ๔	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓				กองช่าง	
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓				กองช่าง	
๕	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๑๓,๑๙๑.๐๐	กองช่าง	
๗	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
๙	ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๙ โครงการ	-	๗๓๓,๐๐๐	-	๑	๔	๔	๐	๔๓๒,๖๙๑	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้าน ยาเสพติดโปนบกเกมส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬาประชาชนด้านยาเสพติดโปนบกเกมส์	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. -เม.ย.๖๙	✓				๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
รวม	๑ โครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๐	๑	๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ตามโครงการจัดสร้างเรือไฟ อำเภอโพนสวรรค์	๗๕,๐๐๐	Sep-๖๙			✓		๐		
๒	- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนบก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนบก ตามโครงการดังนี้									
		- โครงการจัดงานปฐมาศรัทธา ม.๑๑	๓๐,๐๐๐	Jan-๖๙			✓		๐		
๓		- โครงการพึ่งพิงศรัทธาหมื่นและสวดสรภัญญะ	๖๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย.๖๙			✓		๐		
๔		- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	Nov-๖๘			✓		๐		
๕		- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	Apr-๖๙			✓		๐		
๖		- โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา	๔๐,๐๐๐				✓				
รวม	๖ โครงการ	-	๔๐๕,๐๐๐	-	๐	๐	๖	๐	๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลโพนบก	เพื่อจ่ายเงินตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลโพนบก	๘๐,๐๐๐	Apr-๖๙			✓		๐	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	-	๘๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๐	๐	-	