



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายธีรวัฒน์ ชันจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๓

- โครงการจัดซื้อ จำนวน ๕๐ โครงการ
- โครงการจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

- โครงการจัดซื้อ จำนวน ๑ โครงการ
- โครงการจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ

๓. โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรอง

- โครงการจัดจ้าง จำนวน ๒๑ โครงการ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ปีงบประมาณ 2563

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ข้อบัญญัติ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
					ซื้อ	จ้าง	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านโพนเพ็ก จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายสมยศ บัวลอย จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายนักรบ บัวชุม	166,000	161,000.00	5,000.00		√	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านแมด สายที่ ๑ สายข้างสนามกีฬา จุดเริ่มต้นโครงการ จากสามแยก จุดสิ้นสุดโครงการ ถนน คสล.เดิมทางเข้า วัดป่า สายที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากสามแยก จุดสิ้นสุดโครงการ ถนน คสล.เดิม ที่นายมัน	374,000	370,500.00	3,500.00		√	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านเหล่าบะดา สายที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ จากสามแยกบ้านนายไพศาล จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนางใบ ฝ่ายรี สายที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยก จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบ้านนายใบ ตู่แก้ว	333,000	332,300.00	700.00		√	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านท่าสะอาด						

	จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.บ้านนายณรงค์ ตะระแจ่ม จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายเสถียร ไชยสุระ	37,100	362,000.00	- 324,900.00		√	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านโนนอุดม จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิมบ้านนายจวง นันทะรัก จุดสิ้นสุดโครงการ สามแยกบ้านนายสุนิสา โคตะสา	262,000	259,500.00	2,500.00		√	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านโพนพัฒนา สายที่ ๑ สายหลังวัด จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม หลังวัด สายที่ ๒ สายข้างศาลาประชาคม จุดเริ่มต้นโครงการ แยกถนน คสล.บ้านนายทรัพย์ บ้านทะจี จุดสิ้นสุดโครงการ แยกถนน คสล.สายหลังวัด	465,000	461,000.00	4,000.00		√	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโพนเจริญ จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนางเต็ม จุดสิ้นสุดโครงการ นายบัวหวัน	310,000	307,300.00	2,700.00		√	
รวม		1,947,100	2,253,600.00	- 306,500.00			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ปีงบประมาณ 2563

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินทุนสำรอง)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
				(บาท)	ซื้อ	จ้าง	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก สายหลังรั้วโรงเรียน จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการ ถนน คสล.เดิม	394,000.00	392,500.00	1,500.00		✓	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโพนบก สายบ้านโพนบก-บ้านนาหมากมี จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นายขุนไทย อ้อหอหลาน	484,000.00	482,000.00	2,000.00		✓	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเหล่าบะดา จุดเริ่มต้นโครงการ แยกบ้านนายสุเมธ คะลีลวัน จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายทองเมือง	497,000.00	491,000.00	6,000.00		✓	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านโพนบก สายทางไปเชื่อมถนนลาดยาง จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิมที่นายขำนาญ ขยัน จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นายบุญธง ไตรมีแสง	489,000.00	482,000.00	7,000.00		✓	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ สายบ้านทุ่งโพธิ์-เหล่าบะดา จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม ก่อสร้างไปทางหมู่ 5	491,000.00	490,000.00	1,000.00		✓	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
					ซื้อ	จ้าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านโพนบก น้อย สายทางไปโนนขาม จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิมทางออกหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นาย เด่นชัย	484,000.00	482,000.00	2,000.00		✓	
7	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโพนบก บริเวณหน้าวัดโพนบก	100,000.00	99,200.00	800.00		✓	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนอุดม จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายสมพร	491,000.00	490,000.00	1,000.00		✓	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านท่าสะอาด สายทางไปบ้านหนองคู จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล. เดิม ก่อสร้างไปทางหนองคู	491,000.00	490,000.00	1,000.00		✓	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโพนบก จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางวรภรณ์ แสงสว่าง จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายพรมดี อ่อนทุม	95,000.00	94,500.00	500.00		✓	
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้าน โนนอุดม จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายบุญมา จุดสิ้นสุด โครงการ ที่นายนิกร พ่อชมพู	215,000.00	214,300.00	700.00		✓	
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้าน โพนเจริญ สายที่ 1 บ้านนายเด่นชัย สายที่ 2 บ้านนางวรภรณ์	370,000.00	369,500.00	500.00		✓	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
				(บาท)	ซื้อ	จ้าง	
13	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก สายไปห้วยบง จุดเริ่มต้นโครงการ แยกหนองบัว จุดสิ้นสุดโครงการ ห้วยบง	130,000.00	129,300.00	700.00		✓	
14	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก สายห้วยยาง จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกหลังโรงเรียน จุดสิ้นสุดโครงการ ห้วยยาง	130,000.00	129,500.00	500.00		✓	
15	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านเหล่า บะดา จุดเริ่มต้นโครงการ จากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นายนายพุด ตะวะนะ	97,000.00	96,300.00	700.00		✓	
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 9 บ้านโพนพัฒนา ไปหนองแสง จุดเริ่มต้นโครงการ จากแยกถนนลูกรังที่นายผุย จุดสิ้นสุดโครงการ หนอง ลุมพุก	185,000.00	184,300.00	700.00		✓	
17	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านโพนบก น้อย สายข้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นโครงการ แยกถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดโครงการ แยกถนนลูกรังทางไปโนนขาม	120,000.00	119,300.00	700.00		✓	
18	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 10 บ้านโพนเจริญ จุดเริ่มต้นโครงการ นานายัน จุดสิ้นสุดโครงการ นานายศักดิ์ แข็งแรง	149,000.00	148,000.00	1,000.00		✓	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
					ซื้อ	จ้าง	
19	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 11 บ้านโพนบก จุดเริ่มต้นโครงการ แยกถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดโครงการ แยกทางนาหมากมี	170,000.00	169,300.00	700.00		✓	
20	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 บ้านโพนบก จุดเริ่มต้นโครงการ นานางนวลปราง สาคร จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนสายหนองลุมพุก	149,000.00	147,300.00	1,700.00		✓	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านแมด มาหมู่ 11 บ้านโพนบก จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คล.เดิม ข้างวัดโพนแก้ว ก่อสร้างมาทางหมู่ 11	484,000.00	482,000.00	2,000.00		✓	
รวม		16,059,149.22	6,182,300.00	32,700.00			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ปีงบประมาณ 2563

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินสะสม)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
				(บาท)	ซื้อ	จ้าง	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเหล่าบะดา จุดเริ่มต้นโครงการ แยกบ้านนาย สมศรี จุดสิ้นสุดโครงการ แยกบ้านนายวัลลก	436,000.00	434,900.00	1,100.00		✓	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก สายบ้านโพนเพ็กมาอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิมบ้านนายแซม บัวลอย จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายเขียว แสงจอม	430,000.00	429,300.00	700.00		✓	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
					ซื้อ	จ้าง	
3	ซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเครนกระเช้าสูง 12 เมตร (รถกระเช้า)	2,400,000.00	2,386,500.00	13,500.00	✓		
รวม		3,266,000.00	3,250,700.00	15,300.00			